



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”  
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO  
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

**Deliberazione N. 1365 del 14/12/2023**

**PROPONENTE: S.C. Progettazione E Manutenzione Edile Ed Impianti**

**OGGETTO: Fornitura, compreso l’installazione, a noleggio di moduli prefabbricati per la temporanea sistemazione dei laboratori della ricerca dell’Istituto - CIG: 806294370C- Liquidazione certificato di pagamento n.5-6-7 (CR\508\2020)**

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO**

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

**Oggetto:** Fornitura, compreso l’installazione, a noleggio di moduli prefabbricati per la temporanea sistemazione dei laboratori della ricerca dell’Istituto - CIG: 806294370C- Liquidazione certificato di pagamento n.5-6-7 (CR\508\2020)

**Il Direttore S.C. Progettazione E Manutenzione Edile, Impianti e Tecnologie**

**Ing. Ciro Frattolillo**

**PREMESSO**

*che a seguito della delibera del Direttore Generale n.886 del 11.11.2019, si procedeva tramite SIAPS alla gara telematica (PDAPI 028033-19) mediante la procedura aperta per la fornitura a noleggio, compreso l’installazione, di moduli prefabbricati per la temporanea sistemazione dei laboratori della ricerca dell’Istituto;*

*che con la delibera del Direttore Generale n.486 del 11.05.2020 veniva aggiudicata la fornitura a noleggio, compreso l’installazione, di moduli prefabbricati per la temporanea sistemazione dei laboratori della ricerca dell’Istituto;*

*che la gara si concludeva con una sola offerta valida;*

*che è stato stipulato il contratto n.508 del 24.06.2020 con la società Modulcasa Line SpA con sede in via Martini, 3-43029 Bannone di Traversetolo -Parma- P.IVA 01735830349 per l’importo di € 616.514,64 oltre IVA al 22% per un complessivo di € 752.147,86;*

**CONSIDERATO**

*che la società Modulcasa Line SpA ha presentato polizza fideiussoria definitiva n.1611.00.27.2799790542 del 04.06.2020 emessa dalla società Sace BT SpA;*

*che in data 21.07.2020 è stato emesso il verbale di consegna in cui veniva fissato l’erogazione del servizio e l’installazione dei moduli a far data dal 21.07.2020;*

**TENUTO CONTO**

*della deliberazione n. 760 del 23.07.2021;*

*della deliberazione n.1019 del 08.10.2021;*

*della deliberazione n.1345 del 23.12.2021;*

*della deliberazione n.1176 del 14.11.2022;*

*che alla società Modulcasa Line Spa sono stati effettuati i seguenti pagamenti:*

**Tab1**

Descrizione	Fattura	imponibile
Acconto 30%	783 del 16.07.2021	€ 184.954,39
	244 del 14.03.2021	€ 2.610,00
Certificato di pagamento n.2	242 del 14.03.2022	€ 18.495,00
Certificato di pagamento n.3	81 del 31.01.2023	€ 56.231,15
Certificato di pagamento n.4	484 del 16.05.2023	€ 18.742,72
Totale imponibile liquidato		€ 281.033,26

*che sono stati emessi dal RUP ing. Ciro Frattolillo successivi certificati di pagamenti di seguito elencati:*

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO**

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

**Tab.2**

Descrizione	imponibile
Certificato di pagamento n.5 del 20.11.2023	€ 62.208,96
Certificato di pagamento n.6 del 23.11.2023	€ 62.208,96
Certificato di pagamento n.7 del 23.11.2023	€ 62.208,96

allo stato il DURC della società Modulcasa Line Spa risulta regolare come da protocollo INPS\_37939836 con scadenza in data 05.02.2024;

che la società Modulcasa Line Spa, a seguito dei certificati di pagamento, ha emesso le seguenti fatture:

**Tab.3**

fattura	Descrizione	imponibile
n.1267 del 28.11.2023	Certificato di pagamento n.5 (febbraio-marzo-aprile2023)	€ 62.208,96
n.1268 del 28.11.2023	Certificato di pagamento n.6 (maggio-giugno-luglio2023)	€ 62.208,96
n.1269 del 28.11.2023	Certificato di pagamento n.7(agosto-settembre-ottobre 2023)	€ 62.208,96

**RITENUTO**

*pertanto, di poter procedere alla liquidazione dei certificati di pagamento n.5-6-7 emessi dal RUP per un importo complessivo pari ad € 186.626,88 compresi oneri della sicurezza ed oltre IVA al 22% pari ad € 41.057,91 per un totale complessivo di € 227.684,79;*

**ACCERTATA**

- *la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e di tutti i presupposti rilevanti per l'adozione dell'atto che si propone, in base ai documenti detenuti e conservati dalla proponente S.C. Progettazione;*
- *la legittimità e la regolarità giuridico-amministrativa del procedimento e dei contenuti della presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità;*

**DICHIARATA, altresì:**

- *l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 6,7,14 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nonché delle disposizioni del Codice di Comportamento aziendale e delle misure di cui al PTPCT vigenti;*
- *il rispetto degli adempimenti previsti dalle norme in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato ed integrato con il D.lgs. 10.08.2018, n. 101, di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, ai fini della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio aziendale;*

**propone  
al Direttore Generale**

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO**

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

per le causali in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. **PRENDERE ATTO** dei certificati di pagamenti n.5-6-7 emessi dal RUP ing. *Ciro Frattolillo* (che ne fanno parte sostanziale e integrante della presente deliberazione)
2. **LIQUIDARE**, acquisito il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità, il pagamento relativo ai certificati di pagamenti 5-6-7 per l'importo totale di € 186.626,88 compresi oneri della sicurezza ed oltre Iva del 22% (€ 41.057,91) per un totale complessivo di € 227.684,79;
3. **AUTORIZZARE** il GREF al pagamento delle fatture indicate in **tab. 3** a favore della la società *Modulcasa Line Spa* con sede in via *Martini*, 3-43029 *Bannone di Traversetolo -Parma-* P.IVA 01735830349;
4. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 227.684,79 derivante dal presente provvedimento trova copertura sul conto 5040202010 (delibera del Direttore Generale n. 486 del 11/05/2020 e n.1345 del 23/12/2021);
5. *demandare al Responsabile Unico del Procedimento, gli eventuali adempimenti conseguenti la presente deliberazione;*
6. **TRASMETTERE** il presente provvedimento:
  - al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;
  - al DEC ing. *Raffaele Matrisciano*;
  - alla società *Modulcasa Line Spa*;
7. **DISPORRE** la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line di questo Istituto;
8. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l'urgenza di provvedere.

#### IL DIRETTORE GENERALE

**In virtù** dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 108 del 08.08.2019;

**Letta e valutata** la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore della SC Progettazione e Manutenzione Edile e Impianti e Tecnologie;

**Preso atto** della dichiarazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente atto, resa e sottoscritta dal Direttore proponente a seguito dell'istruttoria effettuata;

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

#### DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e, per l'effetto, di:

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO**

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

1. **PRENDERE ATTO** dei certificati di pagamenti n.5-6-7 emessi dal RUP ing. *Ciro Frattolillo* (che ne fanno parte sostanziale e integrante della presente deliberazione)
2. **LIQUIDARE**, acquisito il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità, il pagamento relativo ai certificati di pagamenti 5-6-7 per l'importo totale di € 186.626,88 compresi oneri della sicurezza ed oltre Iva del 22% (€ 41.057,91) per un totale complessivo di € 227.684,79;
3. **AUTORIZZARE** il GREF al pagamento delle fatture indicate in **tab. 3** a favore della la società *Modulcasa Line Spa* con sede in via Martini, 3-43029 Bannone di Traversetolo -Parma- P.IVA 01735830349;
4. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 227.684,79 derivante dal presente provvedimento trova copertura sul conto 5040202010 (delibera del Direttore Generale n. 486 del 11/05/2020 e n.1345 del 23/12/2021);
5. *demandare al Responsabile Unico del Procedimento, gli eventuali adempimenti conseguenti la presente deliberazione;*
6. **TRASMETTERE** il presente provvedimento:
  - al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;
  - al DEC ing. *Raffaele Matrisciano*;
  - alla società *Modulcasa Line Spa*;
7. **DISPORRE** la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line di questo Istituto;
8. **DICHARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l'urgenza di provvedere.

**Il Direttore Generale**  
**Dott. Attilio A.M. Bianchi**

# Istituto Nazionale Tumori di Napoli

## IRCCS - Fondazione "G. Pascale"

**OGGETTO:** Fornitura - compresa installazione - a noleggio per 24 mesi di moduli prefabbricati per la temporanea sistemazione dei laboratori della Ricerca CIG: 806294370C

**COMMITTENTE:** IRCCS - Fondazione "G. Pascale"

**IMPRESA:** Modulcasa Line S.p.A. - Via Martini, 3 - Bannone di Traversetolo (Parma) - P.IVA: 01735830349

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5

### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 5 DI euro 62'208,96

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	08/09/2021	
2	10/03/2022	
3	04/01/2023	
4	06/04/2023	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Parma - PAT 7035196/58

Il Direttore dei Lavori  
ing. Raffaele Matrisciano



### IL SOTTOSCRITTO,

ing. Ciro Frattolillo in qualità di Responsabile del Procedimento,  
VISTO: il Contratto in data 24/06/2020 repertorio n. 508 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori e fornitura;  
VISTA: la Deliberazione n. 1345 del 23/12/2021;  
VISTA: la Deliberazione n. 1176 del 14/11/2022;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare del noleggio e delle spese fatte è quello in seguito riportato, al netto degli Acconti già versati:

Canoni Noleggio al netto dell'importo di eventuale riscatto finale  
TRIMESTRE FEB-APR 2023

81'944,90

### SOMMANO importi soggetti a ritenute euro

81'944,90

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

Oneri della sicurezza

870,00

### SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

870,00

### DETRAZIONI

Ritenuta per infortuni

recupero anticipazione

20'605,94

Ammontare dei certificati precedenti euro

0,00

### SOMMANO LE DETRAZIONI euro

20'605,94

CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro

62'208,96

per I.V.A. al 0%

TOTALE GENERALE euro

62'208,96

## CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 3 del Contratto si può pagare all'impresa la rata di € 62.208,96 oltre IVA, se dovuta, come per legge.

Diconsi: (SESSANTADUEMILADUECENTOTTO/96) oltre IVA.

Napoli, 20/11/2023

Il Direttore Esecuzione  
Contratto  
ing Raffaele Matrisciano



Il Responsabile del  
Procedimento  
Ing. Ciro FRATTOLILLO



# Istituto Nazionale Tumori di Napoli

## IRCCS - Fondazione "G. Pascale"

**OGGETTO:** Fornitura - compresa installazione - a noleggio per 24 mesi di moduli prefabbricati per la temporanea sistemazione dei laboratori della Ricerca CIG: 806294370C

**COMMITTENTE:** IRCCS - Fondazione "G. Pascale"

**IMPRESA:** Modulcasa Line S.p.A. - Via Martini, 3 - Bannone di Traversetolo (Parma) - P.IVA: 01735830349

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6


### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 6 DI euro 62'208,96

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	08/09/2021	
2	10/03/2022	
3	04/01/2023	
4	06/04/2023	
5	20/11/2023	
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Parma - PAT 7035196/58

Il Direttore dei Lavori  
ing. Raffaele Matrisciano



### IL SOTTOSCRITTO,

ing. Ciro Frattolillo in qualità di Responsabile del Procedimento,  
VISTO: il Contratto in data 24/06/2020 repertorio n. 508 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori e fornitura;  
VISTA: la Deliberazione n. 1345 del 23/12/2021;  
VISTA: la Deliberazione n. 1176 del 14/11/2022;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare del noleggio e delle spese fatte è quello in seguito riportato, al netto degli Acconti già versati:

Canoni Noleggio al netto dell'importo di eventuale riscatto finale  
TRIMESTRE MAG-LUG 2023

81'944,90

### SOMMANO importi soggetti a ritenute euro

81'944,90

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

Oneri della sicurezza

870,00

### SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

870,00

### DETRAZIONI

Ritenuta per infortuni

recupero anticipazione

20'605,94

Ammontare dei certificati precedenti euro

0,00

### SOMMANO LE DETRAZIONI euro

20'605,94

CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro

62'208,96

per I.V.A. al 0%

TOTALE GENERALE euro

62'208,96

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 3 del Contratto si può pagare all'impresa la rata di € 62.208,96 oltre IVA, se dovuta, come per legge.


Diconsi: (SESSANTADUEMILADUECENTOTTO/96) oltre IVA.

Napoli, 23/11/2023

Il Direttore Esecuzione  
Contratto  
ing Raffaele Matrisciano



Il Responsabile del  
Procedimento  
Ing. Ciro FRATTOLILLO





# Istituto Nazionale Tumori di Napoli

## IRCCS - Fondazione "G. Pascale"

**OGGETTO:** Fornitura - compresa installazione - a noleggio per 24 mesi di moduli prefabbricati per la temporanea sistemazione dei laboratori della Ricerca CIG: 806294370C

**COMMITTENTE:** IRCCS - Fondazione "G. Pascale"

**IMPRESA:** Modulcasa Line S.p.A. - Via Martini, 3 - Bannone di Traversetolo (Parma) - P.IVA: 01735830349

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7

### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 7 DI euro 62'208,96

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	08/09/2021	
2	10/03/2022	
3	04/01/2023	
4	06/04/2023	
5	20/11/2023	
6	23/11/2023	
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Parma - PAT 7035196/58

Il Direttore dei Lavori  
ing. Raffaele Matrisciano



### IL SOTTOSCRITTO,

ing. Ciro Frattolillo in qualità di Responsabile del Procedimento,  
VISTO: il Contratto in data 24/06/2020 repertorio n. 508 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori e fornitura;  
VISTA: la Deliberazione n. 1345 del 23/12/2021;  
VISTA: la Deliberazione n. 1176 del 14/11/2022;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare del noleggio e delle spese fatte è quello in seguito riportato, al netto degli Acconti già versati:

Canoni Noleggio al netto dell'importo di eventuale riscatto finale  
TRIMESTRE AGO-OTT 2023

81'944,90

### SOMMANO importi soggetti a ritenute euro

81'944,90

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

Oneri della sicurezza

870,00

### SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

870,00

### DETRAZIONI

Ritenuta per infortuni

recupero anticipazione

20'605,94

Ammontare dei certificati precedenti euro

0,00

### SOMMANO LE DETRAZIONI euro

20'605,94

CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro

62'208,96

per I.V.A. al 0%

TOTALE GENERALE euro

62'208,96


### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 3 del Contratto si può pagare all'impresa la rata di € 62.208,96 oltre IVA, se dovuta, come per legge.

Diconsi: (SESSANTADUEMILADUECENTOTTO/96) oltre IVA.

Napoli, 24/11/2023

Il Direttore Esecuzione  
Contratto  
ing Raffaele Matrisciano



Il Responsabile del  
Procedimento  
Ing. Ciro FRATTOLILLO





**"FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE"**  
**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO**  
**Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

**DELIBERAZIONE**

**PARERE CONTABILE**

Progetto:

**Registro Autorizzazioni n°:** 1934 del 07/12/2023  
**Budget Economico:** 2023  
**Codice Conto:** 5040202010  
**Descrizione:** Canoni noleggio area non sanitaria  
**Presente Autorizzazione:** €227.684,79 n° CDR 20108 SUB 199  
**Note:**

**Registro Autorizzazioni n°:** del  
**Budget Economico:**  
**Codice Conto:**  
**Descrizione:**  
**Presente Autorizzazione:** €0,00 n° SUB  
**Note:**

**Registro Autorizzazioni n°:** del  
**Budget Economico:**  
**Codice Conto:**  
**Descrizione:**  
**Presente Autorizzazione:** €0,00 n° SUB  
**Note:**

**Registro Autorizzazioni n°:** del  
**Budget Economico:**  
**Codice Conto:**  
**Descrizione:**  
**Presente Autorizzazione:** €0,00 n° SUB  
**Note:**

**Registro Autorizzazioni n°:** del  
**Budget Economico:**  
**Codice Conto:**  
**Descrizione:**  
**Presente Autorizzazione:** €0,00 n° SUB  
**Note:**

Napoli li, 07/12/2023

**il Dirigente**  
**S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie**  
**Emilia Uccello**

Redatto Da: Loredana Aragri il 07/12/2023 09:45



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”  
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO  
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

**Deliberazione N. 1365 del 14/12/2023**

**PROPONENTE:** S.C. Progettazione E Manutenzione Edile Ed Impianti

**OGGETTO:** Fornitura, compreso l'installazione, a noleggio di moduli prefabbricati per la temporanea sistemazione dei laboratori della ricerca dell'Istituto - CIG: 806294370C- Liquidazione certificato di pagamento n.5-6-7 (CR\508\2020)

In pubblicazione dal 14/12/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia - art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi

**Atto immediatamente esecutivo**

**S.C. Affari Generali**

**Direttore**

***Elenco firmatari***

*Elisa Regina - S.C. Affari Generali*

*Ciro Frattolillo - S.C. Progettazione E Manutenzione Edile Ed Impianti*

*Emilia Uccello - S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie*

*Maurizio Di Mauro - Direttore Sanitario*

*Giovanni De Masi - Direttore Amministrativo*

*Alfredo Budillon - Direttore Scientifico*

*Attilio Bianchi - Direttore Generale*